

د ټولو همکاري مؤسساتو د ۱۴۰۱ مالي کال د ټولو روانو پروژو لیست

نوم	پروژي نوم	موقعیت	پروژي وضعیت			د پروژي شروع او ختم نېټه د قرار داد په اساس		منظور سوي بودیجه (افغانی)	د پروژي کتونکي شرکت او د پروژي قیمت	د ماھرو او غیبري ماھرو کاریکرو شمیر		تمویل کونکي اداره	تطبیق کونکي اداره	نظارت کونکي اداره	د مراقبت کونکي انجنیر نوم او د تماس شمېره	کتنی
			بشپړه سوي	تر کار لاندي	تعليق	فیصدي	شروع			ختم	ماهر کاریکر					
1	د UNOPS مؤسسي لخوا د اولي ناحیې اړوند د توپخاني په ساحه کي د ۴ گذر د 964 متره کانکریټ کولو پروژه.	اوله ناحیه	تر کار لاندي		10%	۱۱۰/۱۹	۲/۲۴	۱۴۰۲	۷	۸۰	WRLD BANK	UNOPS	کندهار ښاروالي	انجنیر غلام محمد د تماس شمېره 0700880920	د پروژي د پلي کیدو وخت 104 کاري ورځي	
2	د UNOPS مؤسسي لخوا د اولي ناحیې اړوند د امام باري سره د ۲ گذر د 786 متره کانکریټ کولو پروژه.	اوله ناحیه	تر کار لاندي		2%	۱۱۲/۶	۲/۲۴	۱۴۰۲	۷	۸۰	WRLD BANK	UNOPS	کندهار ښاروالي	انجنیر غلام محمد د تماس شمېره 0700880920	السيف هابوي ساختماني شرکت	
3	د UNOPS مؤسسي لخوا د دريبي ناحیې اړوند د کلا فیصل په ساحه کي 555 متره پياده رونو جوړولو پروژه.	۳ ناحیه	تر کار لاندي		2%	۱۱۲/۶	۲/۲۱	۱۴۰۲	۷	۴۵	WRLD BANK	UNOPS	کندهار ښاروالي	انجنیر سمیع الله نائي شمېره 070059395	کریستل افغان ساختماني شرکت	
4	د UNOPS مؤسسي لخوا د څلورمي ناحیې اړوند 644 متره د کاروان کوڅی د کانکرت کولو پروژي.	۴ ناحیه	تر کار لاندي		10%	۱۱۲/۶	۲/۲۴	۱۴۰۲	۷	۷۰	WRLD BANK	UNOPS	کندهار ښاروالي	انجنیر بلال احمد شمېره 0700	حمید حکمت ساختماني شرکت	

د پروژې د پلي كيدو وخت ۵۰ ۱۸ كاري ورځي	انجنير نورالله د تماس شمېره 070033538 2	کندهار ښاروالي	UNOPS	WRLD BANK	۹۰	۱۰	رويل لايت ساختماني شرکت		۱۲/۱۶ ۱۴۰۱/	۱۱۰/۱۶ ۱۴۰۱	40%	تر کار لاندي	۵ ناحیه	د UNOPS مؤسسي لخوا د پنځمې ناحیې اړوند د بیرو کلاچي په ساحه کي د اول گذر (کوڅي) 400 متره د دوهمي برخي د کانکريتي جوړولو پروژه.	5
د پروژې د پلي كيدو وخت ۶۰ كاري ورځي	انجنير نورالله د تماس شمېره 070033538 2	کندهار ښاروالي	UNOPS	WRLD BANK	۱۰۰	۱۰			۱۱/۹ ۱۴۰۲	۱۱۱/۹ ۱۴۰۱	35%	تر کار لاندي	۵ ناحیه	د UNOPS مؤسسي لخوا د پنځمې ناحیې اړوند د بیرو کلاچي په ساحه کي د اول گذر (کوڅي) 450 متره د دوهمي برخي د کانکريتي جوړولو پروژه.	6
د پروژې د پلي كيدو وخت ۹۰ كاري ورځي	انجنير نورالله د تماس شمېره 070033538 2	کندهار ښاروالي	UNOPS	WRLD BANK	۱۲۰	۲۵	باریک آب درانی ساختماني شرکت		۲/۲۴ ۱۴۰۲	۱۱۲/۶ ۱۴۰۱	2%	تر کار لاندي	۵ ناحیه	د UNOPS مؤسسي لخوا د پنځمې ناحیې اړوند د سید جان کلا په ساحه کي د ۴ گذر اړوند د 415 متره د چریو استینادي دیوال جوړولو پروژه.	7
د پروژې د پلي كيدو وخت ۱۳۵ كاري ورځي	انجنير نورالله د تماس شمېره 070033538 2	کندهار ښاروالي	UNOPS	WRLD BANK	۱۲۰	۲۵	داود شاه رحیبي ساختماني شرکت		۳/۲۴ ۱۴۰۲	۱۱۲/۶ ۱۴۰۱	2%	تر کار لاندي	۷ ناحیه	د UNOPS مؤسسي لخوا د اوومي ناحیې اړوند د لور کوي په ساحه کي د 888 متره سړک جوړولو پروژه.	8

	انجنير احمد شاه (حاذق)	کندهار بناوالي	UNOPS	WRLD BANK					۹/۲۳ ۱۴۰۱	۹/۲۳ ۱۴۰۱	35%			۱۰ ناحيه	UNOPS د مؤسسي لخواه لسمي ناحيې اړوند د گچ خانو په ساحه کي د ۲ گذر د کانال لپاره 220 متره محافظوي سنگ کاري ديوال جوړولو پروژه	9
د پروژي د پلي کيدو وخت ۹۰ کاري ورځي	انجنير سمیع الله (معروفي) تماس شمېره 070095358 5	کندهار بناوالي	UNOPS	WRLD BANK	۹۰	۲۰	روييل لايټ ساختماني شرکت		۲/۲۶ ۱۴۰۲	۱۲/۶ ۱۴۰۱	10%			۱۵ ناحيه	UNOPS د مؤسسي لخواه پنځلسمي ناحيې اړوند د گچ خانو په ساحه کي د 500 متره استينادي ديوال جوړولو پروژه.	10
د پروژي د پلي کيدو وخت ۶۰ کاري ورځي	انجنير سمیع الله (معروفي) تماس شمېره 070095358 5	کندهار بناوالي	UNOPS	WRLD BANK	۱۴۳	۱۴			۹/۲۳ ۱۴۰۱	۹/۲۳ ۱۴۰۱	58%			۱۵ ناحيه	UNOPS د مؤسسي لخواه پنځلسمي ناحيې اړوند د مرکزي يخ کاريز په ساحه کي 520 متره د ۷ گذر (کوڅي) د اولي برخي کانگريټ کولو پروژه.	11
	انجنير سمیع الله معروفی د تماس شمېره 070095358 5	کندهار بناوالي	UNOPS	WRLD BANK	۱۴۳	۱۴			۹/۲۳ ۱۴۰۱	۹/۲۳ ۱۴۰۱	58%			۱۵ ناحيه	UNOPS د مؤسسي لخواه پنځلسمي ناحيې اړوند د مرکزي يخ کاريز په ساحه کي 440 متره د ۷ گذر (کوڅي) د دوهمي برخي کانگريټ کولو پروژه.	12

د پروژې د پلي کېدو وخت ۷۵ کاري ورځي	انجنير سميع الله (معروفي) تماس شمېره 070095358 5	کندهار ښاروالي	UNOPS	WRLD BANK	۱۰.۷	۱۳			۱۲/۳۰ ۱۴.۱/	۱۰/۱۳ ۱۴.۱	45%		تر کار لاندي	۱۵ ناحیه	د UNOPS مؤسسي لخوا د پنځلسمي ناحیې اړوند د اتحاد کلي په ساحه کې 465 متره د ۳ گنډر (کوڅي) د فرعي سړک د اولي برخي جوړولو پروژه.	13
	انجنير سميع الله (معروفي) تماس شمېره 070095358 5	کندهار ښاروالي	UNOPS	WRLD BANK					۲/۲۶ ۱۴.۲	۱۲/۶ ۱۴.۱	15%		تر کار لاندي	۱۵ ناحیه	د UNOPS مؤسسي لخوا د پنځلسمي ناحیې اړوند د اتحاد کلي په ساحه کې 425 متره د ۳ گنډر (کوڅي) د دوهمي برخي جوړولو پروژه.	14
	انجنير سميع الله (معروفي) تماس شمېره 070095358 5	کندهار ښاروالي	UNOPS	WRLD BANK					۲/۲۶ ۱۴.۲	۱۲/۶ ۱۴.۱	5%		تر کار لاندي	۱۵ ناحیه	د UNOPS مؤسسي لخوا د پنځلسمي ناحیې اړوند په ۵ گنډر کې 440 متره د الکوزو کچ خانې کانال لپاره د محافظوي سنک کاري ديوال جوړولو پروژه.	15
	انجنير ميوند	کندهار ښاروالي	UN HABITAT	UN HABITAT					۲/۲۶ ۱۴.۲	۱۲/۶ ۱۴.۱	80%		تر کار لاندي	اوله ناحیه	د ښار د اولي ناحیې اړوند پر حبيبي وات باندي سولر څراغانو خادو ايښودلو پروژه.	16
	انجنير محفوظ الله	کندهار ښاروالي	UN HABITAT	UN HABITAT					۲/۲۶ ۱۴.۲	۱۲/۶ ۱۴.۱	80%		تر کار لاندي	۳/۲ ناحیه	د ښار د دوهمي او دريمي ناحیې اړوند د ښکارپور بازار د سولر خادو ايښودلو پروژه.	17

په ۱۲ ناحیه پر  
۱۲۰۰۰ متره مربع  
د پارک جوړولو  
پروژه.

۱۲  
ناحیه

تر کار  
لاندي

95%

۱۹/۶  
۱۴۰۱

۱۲/۲۹  
۱۴۰۲/

UNHCR

ACHRO

کندهار  
بشاروالي

انجنیر ایمل  
0700341359  
او انجنیر سید  
احمد  
0703489855