

د کندهار ښاروالۍ د ۱۴۰۱ مالي کال د ټولو روانو پروژو جدول

کتنې	د مراقبت کونکي نوم او د تماس شمېره	تطبيق کونکي	تحويل کونکې اداره	فني او غيري فني کارپکرو شمېر		د پروژې کتونکي شرکت او د پروژې قيمت	منظور سوې بوديجه (افغانۍ)	د پروژې شروع او ختم نېټه عملاً		د پروژې شروع او ختم نېټه د قرار داد په اساس		پروژې وضعیت				موقعیت		پروژې نوم	نومبر
				غبري فني کارپکر	فني کارپکر			ختم	شروع	ختم	شروع	فيصدي	تعلق	تر کار لاندي	بشپړه سوي	(GPS) فوينټ	ناحيه / کلي		
	انجنير خليل الله 0700338 223	کندهار ښاروالي	کندهار ښاروالي			مامون باختري ساختماني شرکت مبلغ (10,673,130)	1,1643,380	112/3 14.1	8/4 14.1	112/3 14.1	8/4 14.1	60%		تر کار لاندي			مختلفي ناحيي	د ښار په مختلفو ساحو کښي د چريو د سلبونو او کرب ستونونو جوړولو پروژه.	1
	انجنير نور الله او انجنير اجمل	کندهار ښاروالي	کندهار ښاروالي			نعمت معرفي ساختماني شرکت مبلغ (17,677,940)	19,816,670	11/16 14.2	11/5 14.1	11/16 14.2	11/5 14.1	2%		کار لاندي			مختلفي ناحيي	کندهار ښار په مختلفو ساحو کښي د (ناحيو کښي د کوڅو کانکريټ کولو، چريو او سلبونو جوړولو اوله پروژه. (لومړی فکيج)	2

	QC انجنیر ولي شاه 0705467 528 SITE انجنیر سمیع الله معروفی 0700953 585	کندهار بناروالي	کندهار بناروالي	7800	2340	السبحان نیازمن او اسحاق فیروز مشارکتی ساختمانی شرکت مبلغ (64,651,250)	70,353,550	/۲/۲۸ ۱۴۰۲	/۸/۲۹ ۱۴۰۱	/۲/۲۸ ۱۴۰۲	/۸/۲۹ ۱۴۰۱	7%	تر کار لاندي		۳ او ۲ ناحیه	د کندهار ښار په د دوهمی او دریمي ناحیې مربوط (د نورزو شاه برج چوک څخه شروع تر باچا خان جادي پوري) د غځیدلي (1329.288 m) په اوږدوالي او (14 m) عرض سرک او د شمال او جنوب طرف چریانو جوړولو پروژه.	3
	انجنیر عزیز الله 700202 289 انجنیر محمد صبور 0706572 932	کندهار بناروالي	کندهار بناروالي			ولي محمد (محمدي) او اختر محمد مشارکتی ساختمانی شرکت مبلغ (27,886,945)	37,459,350	/۱/۱۸ ۱۴۰۲	/۹/۱۹ ۱۴۰۱	/۱/۱۸ ۱۴۰۲	/۹/۱۹ ۱۴۰۱	5%	کار لاندي		۴،۳ ناحیه	د دارالمعلمین سرک (اول دوراهی چوک څخه شروع تر میرسید آغا د تیلو تر پمپ پوري) د غځیدلي سرک جوړولو پروژه.	4
	انجنیر محفوظ الله 0702225 683	کندهار بناروالي	کندهار بناروالي			السبحان نیازمن او اسحاق فیروز مشارکتی ساختمانی شرکت مبلغ (14222774,8)	12,772,018.0 0	/۱۱/۲۴ ۱۴۰۱	/۹/۲۴ ۱۴۰۱	/۱۱/۲۴ ۱۴۰۱	/۹/۲۴ ۱۴۰۱	100 %	.		۹ ناحیه بشپړه سوي	د نهمي ناحیې اړوند د الف ساحي اول گذر د ۵ سرکانو د جوړولو پروژه.	5

انجنیر عبدالظاهر 0703424 539 انجنیر غلام محمد 0700880 920	کندهار بناروالي	کندهار بناروالي			الاسکاه او سید کاروان مشارکتی ساختمانی شرکت مبلغ (104,950,000)	111,819,016.4 0	/۱/۱۱۷ ۱۴۰۳	/۱۱/۱۸ ۱۴۰۱	/۱/۱۱۷ ۱۴۰۳	/۱۱/۱۸ ۱۴۰۱	1%			کار لاندي	۱۵ ناحیه	د بنکار پور دروازي اړوند د بڅ کاريز او کرز د دوه لاري څخه شروع د کرز د تر پله پوري د غځيدلي ۴۰ متره سرک(شین غزی سرک) د ختیځ طرف جوړولو پروژه.	6
د يادي پروژي جاري د بناروالي رياست د يوي کميتي لخوا مخته وړل کيري	انجنیر مبوند 0702235 838	کندهار بناروالي	کندهار بناروالي			2,500,000	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱	40%			کار لاندي	مختلفي ناحيی	د بنار د مختليفو سرکانو ترافيکي اشارو ترميماتو پروژه.	7