

د کندهار ښاروالۍ د ۱۴۰۱ مالي کال د ټولو بشپړو سوو پروژو لیست

نوم	پروژې نوم	موقعیت		پروژې وضعیت				د پروژې شروع او ختم نېټه د قرار داد په اساس		د پروژې شروع او ختم نېټه عملاً		منظور سوې بودیجه (افغانۍ)	د پروژې کټوونکې شرکت او د پروژې قیمت	فني او غیري فني کارپکرو شمېر		تحويل کونکې اداره	تطبیق کونکې	د مراقبت کونکې انجنیر نوم او د تماس شمېره	کټني
		ناحیه / کلی	(GPS) فوینټ	بشپړه سوې	تر کار لاندي	تعليق	فیصدي	شروع	ختم	شروع	ختم			غیري فني کارپکر	فني کارپکر				
1	د کندهار ښار د (4500) متره مربع د سرکانو د پینه کاري پروژه.	مختلفي ناحیې	.	بشپړه سوې	.	.	100%	/۷/۲۸ ۱۴۰۱	/۵/۲۹ ۱۴۰۱	/۷/۲۸ ۱۴۰۱	/۵/۲۹ ۱۴۰۱	4,860,000	نعمت معروفې ساختماني شرکت د پروژې قیمت مبلغ (4,000,500)	20	130	کندهار ښاروالي	کندهار ښاروالي	انجنیر ولي شاه 07054675 28	
2	د کندهار ښار د سرکانو (3500) متره مربع د رنگمالی (Road marking) پروژه.	مختلفي ناحیې	.	بشپړه سوې	.	.	100%	/۷/۲۸ ۱۴۰۱	/۵/۲۹ ۱۴۰۱	/۷/۲۸ ۱۴۰۱	/۵/۲۹ ۱۴۰۱	3,955,000	الهام ریاض ساختماني شرکت د پروژې قیمت مبلغ (3,150,000)	416	780	کندهار ښاروالي	کندهار ښاروالي	انجنیر بلال احمد 07002475 73	
3	کندهار ښار په (۱۳،۱۲،۴،۳) ناحیو کې د کانال او استینادي دیوالونو جوړولو پروژه.	۱۳،۱۲،۴،۳ ناحیه	.	بشپړه سوې	.	.	100%	/۸/۲۸ ۱۴۰۱	/۶/۲۹ ۱۴۰۱	/۸/۲۸ ۱۴۰۱	/۶/۲۹ ۱۴۰۱	4,075,837.6	مطیع الله ساختماني شرکت (3,941,024.75)	2406	2948	کندهار ښاروالي	کندهار ښاروالي	انجنیر دوست محمد 071183816 5	

	انجنیر حاجي محمد 07043023 04	کندهار بناوالي	کندهار بناوالي	8051	1731	اعتماد میزان ساختماني شرکت د پروژي قیمت مبلغ (10814332)	12,667,564	/۸/۲۶ ۱۴۰۱	/۶/۲۷ ۱۴۰۱	/۸/۲۶ ۱۴۰۱	/۶/۲۷ ۱۴۰۱	100%	.	.	بشپړه سوي	۱۴ ناحیه	د کندهار ښار په څوارلسمه ناحیه کي د احمد شاهي جادي شمال طرف (6032 M ²) سرک او (2500 M ²) پياده رو د جوړولو پروژه.	4
	انجنیر محمد 07003045 15	کندهار بناوالي	کندهار بناوالي	150	30	الهام رياض ساختماني شرکت مبلغ (10,467,875)	۸,350,575 (ناحیه ۱۳) 3,220,280 (ناحیه ۶) جمله قیمت 11,570,855	/۱۰/۱۵ ۱۴۰۱	/۸/۲۷ ۱۴۰۱	/۱۰/۱۵ ۱۴۰۱	/۸/۲۷ ۱۴۰۱	100%	.	.	بشپړه سوي	۱۳ او ۶ ناحیه	د کندهار ښار د ديارلسمه ناحیې مربوط د ملا صاحب د سرای سره د لوی ويالی بغل M ² 710 سرک او د کندهار ښار د شپږمې ناحیې مربوط د پښتون باغ او مسلم چوک د اتصالي سرک د متباقي M ² 140 متره برخي سرک جوړولو پروژه.	5
	انجنیر محفوظ الله 07022256 83	کندهار بناوالي	کندهار بناوالي			السبحان نیازمن او اسحاق فیروز مشارکتی ساختماني شرکت مبلغ 14222774,8 (12,772,018.00	/۱۱/۲۴ ۱۴۰۱	/۹/۲۴ ۱۴۰۱	۱۱/۲۴ / ۱۴۰۱	/۹/۲۴ ۱۴۰۱	100%	.	.	بشپړه سوي	۹ ناحیه	د نهمي ناحیې اروند د الف ساحی اول گذر د ۵ سړکانو د جوړولو پروژه.	6

د یادو رپړیو د جملې څخه ۲۰ جوري سوي جې مبلغ 500,000 افغاني مصرف باندي راغلي دی	انجنیر محمد صبور 07065729 32	کندهار بناوالي	کندهار بناوالي			500,000	2,000,000	/۸/۱۵ ۱۴۰۱	/۶/۱ ۱۴۰۱	/۸/۱۵ ۱۴۰۱	/۶/۱ ۱۴۰۱	100%	.	.	بشپړه سوي	مختلفي ناحيه	د کندهار ښار د دست فروشانو لپاره د رپړيو جوړول.	7
	انجنیر خليل الله 07033822 3	کندهار بناوالي	کندهار بناوالي					/۷/۲۸ ۱۴۰۱	/۵/۲۹ ۱۴۰۱	/۷/۲۸ ۱۴۰۱	/۵/۲۹ ۱۴۰۱	100%	.	.	بشپړه سوي	۳ ناحیه	د ښکار پور دروازي د چوک څخه شروع بيا تر باچاخان جادي پوري د سرک خامه کاری د جوړولو پروژه.	8
	انجنیر محفوظ الله 07022256 83	کندهار بناوالي	کندهار بناوالي					۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	100%	.	.	بشپړه سوي	۱۰ ناحیه	د ترانسپورت ریاست شرق طرف ته د غځېدلي سرک خامه کاری جې د بادي خامه	9
	انجنیر محفوظ الله 07022256 83	کندهار بناوالي	کندهار بناوالي			485,000		/۴/۱۷ ۱۴۰۱	/۳/۲۳ ۱۴۰۱	/۴/۱۷ ۱۴۰۱	/۳/۲۳ ۱۴۰۱	100%	.	.	بشپړه سوي	۷ ناحیه	د اوومي ناحیې اړوند د سېلو پارکینګ د دخولي او خروجي دروازو د سرکونو خامه کاری.	10
		کندهار بناوالي	کندهار بناوالي			144,528.0		/۶/۳۰ ۱۴۰۰	/۵/۲۵ ۱۴۰۰	/۶/۳۰ ۱۴۰۰	/۵/۲۵ ۱۴۰۰	100%	.	.	بشپړه سوي	۱۰ ناحیه	د لسې ناحیې اړوند اول گذر کارته معلمین د سپین زر حمام شمال طرف ته یو پلچک جوړیدو پروژه.	11

	انجنير نجيب الله 07003096 15	کندهار بناوالي	کندهار بناوالي				642,912	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	100%	.	.	بشپړه سوي	مختلپي ناحي	د کندهار ښار په مختلپو ناحيو کې د ۲۱ دانو تخريب سوو پلچکانو د ترميم کولو پروژه.	12
		کندهار بناوالي	مشرتابه مقام				6,475,000	/۱/۲ ۱۴۰۱	/۹/۲۴ ۱۴۰۰	/۱/۲ ۱۴۰۱	/۹/۲۴ ۱۴۰۰	100%	.	.	بشپړه سوي	مختلپي ناحي	د کندهار ښار مختلپو ساحو د (5000m ²) سرکان پينه کارى پروژه.	13
	انجنير اېمېل 07003413 59	کندهار بناوالي	مشرتابه مقام				5,701,730	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	100%	.	.	بشپړه سوي	۱ ناحيه	د خرقې مظهرې او لايت مقام تر مينځ د غځيدلي لار د لوديځ طرف د انكشافى برخى د سرک جوړولو پروژه.	14
	انجنير عبدالظاهر 07034245 39	کندهار بناوالي	مشرتابه مقام				486,333	/۴/۱۷ ۱۴۰۱	/۳/۲۳ ۱۴۰۱	/۴/۱۷ ۱۴۰۱	/۳/۲۳ ۱۴۰۱	100%	.	.	بشپړه سوي	۹ ناحيه	د کندهار په لويه عیدگاه کښې د اوداسه لپاره ځای ، دوه تشنابونه او يو د اوبو حوض د جوړولو پروژه.	15
	مختلپ انجنيران	کندهار بناوالي	مشرتابه مقام				28,545,177.5	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	۱۴۰۱	100%	.	.	بشپړه سوي	۹ ناحيه	د کندهار ښاروالۍ لخوا څخه د کندهار ولايت په عيدگاه کې د ضرورت وړ کارونه لکه د اوبو برمي وهل، د ابو حوض جوړول، کتار نصبول، د دروازو ترميمات او نورو کارونه تر سره کولو پروژه.	16

	انجنير ايميل 07003413 59	کندهار بيناروالي	مشرتابه مقام					۱۴.۱	۱۴.۱	۱۴.۱	۱۴.۱	100%	.	.	بشپړه سوي	.	مختلفي ناحيي	د ښار د سرکانو څخه د جېمپونو ليري کول.
--	--------------------------------	---------------------	-----------------	--	--	--	--	------	------	------	------	------	---	---	--------------	---	-----------------	--