



د افغانستان اسلامي امارت
د بناروالیو چارو لوی ریاست
د کندهار ولایت بناروالی ریاست
د تخنیکي او مسلکي چارو ریاست

د میاشتنیو اجراءاتو او لاسته راوړنو مفصل راپور
له (۱۴۰۱/۷/۱) څخه تر (۱۴۰۱/۱۰/۳۱) نېټې پورې

د وړاندې کولو نېټه: -----/-----/-----

د موضوعاتو لړلیک

سریزه ----- ۲

د راپور لنډیز ----- ۲

د پلان سویو فعالیتونو مفصل راپور، اجراءات او لاسته راوړنې ----- ۳

الف : په یوه میاشت کې ترسره سوي فعالیتونه او لاسته راوړنې (پایلې) ----- ۳

الف : په یوه میاشت کې ترسره سوي فعالیتونه او لاسته راوړنې (پایلې) ----- ۳

الف : په یوه میاشت کې ترسره سوي فعالیتونه او لاسته راوړنې (پایلې) ----- ۴

ب : په یوه میاشت کې ځنډیدلي فعالیتونه ----- ۵

ج : په یوه میاشت کې ناپیل سوي فعالیتونه ----- ۶

عمده ستونزې او وړاندیز سوې حل لارې ----- ۶-۷

سریزه:

د افغانستان اسلامی امارت د رهبرۍ مقام د (۱۲۵۱) شمیرې ۱۴۴۳/۷/۱۵ نېټې حکم په اساس، وزارتونو او خپلواکه ریاستونو ته دنده سپارل کېږي ترڅو له خپلو کړنو میاشتنی راپور په دوامداره توګه په ټاکلي وخت کې د ۱.۱.۱ د رهبرۍ مقام ته وړاندې کړي.

د مقام د پورتنۍ شمیرې سره سم د کندهار ولایت د ښاروالۍ ریاست د انجینرۍ او زیربنایې عمومي مدیریت د سرطان د میاشتنی راپور چې له ۱۴۰۱/۴/۱ څخه تر ۱۴۰۱/۴/۳۱ نېټې پورې اجراءات په کې شامل دي، ترتیب او په درنښت سره وړاندې کېږي.

د راپور لنډیز

د کندهار ولایت د ښاروالۍ ریاست د تخنیکي او مسلکي چارو ریاست په یوه میاشت کې ټول پلان سوي فعالیتونه چې ځینې یې بشپړ شوي او ځینې یې تر کار لاندې دي چې لاسته راوړنې هم لري ،

| ټول پلان سوي فعالیتونه (په یوه میاشت کې) | بشپړ سوي فعالیتونه (په یوه میاشت کې) | ځنډول سوي فعالیتونه (په یوه میاشت کې) | ناپیل سوي فعالیتونه (په یوه میاشت کې) |
|---|---|--|--|
| ۹ | ۹ | | ۲۱ |

د سکتوري او ښاري خدماتو آمریت د پلان سویو فعالیتونو مفصل راپور، اجرات او لاسته راوړني

الف : په یوه میاشت کې ترسره سوي فعالیتونه او لاسته راوړني (پایلي)

| شمیره | د فعالیتونو طبقه بندۍ | د پلان مطابق د بشپړ سوي فعالیتونو د پلي کېدو څرنګوالي په اړه تفصیلي راپور | لاسته راوړني (د ترسره سوي فعالیتونو پایلي) |
|-------|-----------------------|--|--|
| ۱ | په مختلفو ناحیو کې | د ښاروالۍ په امکاناتو او د بیلا بیلو مؤسساتو لخوا زموږ سره په همېرغې د مختلفو سرکانو جوړول، او همدارنګه په ښار کې د سلېونو ایښودل دي | چې ځینې تر کار لاندې دي او د ځینو کار سرته رسیدلی دی |
| ۲ | | د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کې د سولر سیستم حفظ او مراقبت کول | چې فعلاً کار په دوامداره توګه جريان لري |
| ۳ | ورځني فعالیتونه | د روزمره کارونو د اجراء په موخه د ځینو تخنیکي سروې ګانو او برآوردونو له پاره رسمي هیئتانو لیرل او علاوه د ځینو ملکیتونو د لابنه وضاحت په موخه د ملکیتونو د کروکۍ او تثبیت او د مراجعینو د عرایضو او د مقام د هدایت په اساس اړوندو ریاستونو ته درسمي مکتوبونو استول، د خټو د اعمار په موخه ورځني هیټان تعیینول ځکه اکثریت ملکیتونو د شفافیت او رویتیا له درکه باید ساحي ته تخنیکي شخص ولار سي او بعداً د ملکیت د کره توب او جعلیت اړخ معلوم سي. | چې د مراجعینو کارونه له خنډ او خنډ سره مخ نه سي او په کارونو او اړوندو ملکیتونو پروسه کې شفافیت راسي او د قبضي مخه ونیول سي. |
| ۵ | عمده فعالیتونه | د کندهار ښار د دست فروشانو لپاره ۲۰ داني ریرۍ جوړي سوي. | یادي پروژي کارونه 100% فیصده تکمیل سوه. |
| ۶ | | د ۲ ناحیې اړوند د تاج محل سالون شرق طرفته د سرک دوه طرفه پیاده رونه په اساسي ډول جوړول. | کارونه یی 80% فیصده تکمیل سوي دي او پاته کارونه یی جريان لري. |
| ۷ | | د کندهار ښار په ۵ ناحیه کې د حیواناتو لپاره د نوی گنج جوړولو د پروژي سروې، ډیزاین او نقشه ترتیبول. | د یادي پروژي د سروې، ډیزاین او نقشي کارونه 100% فیصده تکمیل سوه. |
| ۸ | مختلفي ناحیې | د ACHRO مؤسسه له طریقه او د UNHCR په مالي لګښت او د ښاروالۍ ریاست په همکاري د کندهار ښار په ۱۲ ناحیه کې پر ۱۲۰۰۰ متره مربع مځکه باندي د پارک جوړول. | د یادي پروژي کارونه 60% فیصده تکمیل سوي او پاته کارونه یی جريان لري. |

| | | | |
|--|---|---|---|
| ۹ | مختلفي ناحیې | د UNOPS مؤسسې په مالي لگښت او د ښاروالۍ ریاست په همکاري د کندهار ښار د ۵ ناحیې اړوند د ناصرانو د کلا په ساحه کې د کوڅو د کانګریټ کولو پروژه. | د یادي پروژې کارونه 40% فیصده مخته تللي دي او پاته کارونه یې جریان لري. |
| ۱۰ | د کرایو له درکه | د کندهار ښاروالۍ په همکاري او د UN HABITAT مؤسسه په مالي لگښت د کندهار ښار د اولي ناحیې اړوند پر حیبيې وات باندي د سولر څراغانو د خادو ایښودلو پروژه چې سروې او ډیزاین یې هم تکمیل سوي دي او په نږدې راتلونکي یې عملي کارونه شروع سي. | چې د ښار د نما سبب کېږي او ښاریانو ته هوساکلوي رامنځته کېږي |
| ۱۱ | | د ښکاپور دروازې د چوک څخه بیا د ۱۵ ناحیې تر زاږ پوري د ۲,۵ کیلومتره په طول او د ۴۰ متره په عرض د سرک دواړو غاړو ته د استملاک چاري بشپړې سوي دي | په نژدې راتلونکي کېږي به د خلکو د استملاک د معویضي چاري پیل او نوموړی سرک به په اساسي ډول جوړ سي |
| ۱۲ | میزان میاشت | د ښاروالۍ ریاست مربوط د بالاخانو او دو کانو د کرایې له رویه مبلغ / ۱۰۰۰۰۰ یو میلیون افغانی کرایه اصول سوي | چاری یې 100% فیصده تکمیل سوي. |
| ۱۴ | عقرب میاشت | د ښاروالۍ ریاست مربوط د بالاخانو او دو کانو د کرایې له رویه مبلغ / ۱۱۰۰۰۰۰ یو میلیون سل زره افغانی کرایه اصول سوي | چاری یې 100% فیصده تکمیل سوي. |
| ۱۵ | قوس میاشت | د ښاروالۍ ریاست مربوط د بالاخانو او دو کانو د کرایې له رویه مبلغ / ۱۸۰۰۰۰۰ یو میلیون اته سوه زره افغانی کرایه اصول سوي | چاری یې 100% فیصده تکمیل سوي. |
| ۱۶ | د استملاک په هکله | د کندهار ښار د پنځلسمې ناحیې اړوند د ښکاپور دروازې د چوک څخه بیا تر المکه پلازي پوري د المکه پلازي څخه د زاږ تر پله پوري د سرک جوړیدو په مسیر کې د استملاک پروسه چې اسنادونه یې تر طی مراحلو لاندې دي . | کارونه یې جریان لري. |
| د پلانګذاری او انکشاف آمریت د پلان سویو فعالیتونو مفصل راپور، اجراءات او لاسته راوړني | | | |
| ۱ | د ۹-۱۲ ناحیو د سند ملکیتونو توزیع | په کندهار ښار ۹ او ۱۲ ناحیو کېږي د دو میاشتو په جریان کېږي (۴) داني سند ملکیتونه توزیع سوي دي. | د خلکو د هوساینې له پاره د خټو د اعمار پروسه اسانه سوي او ددې ترڅنګ ښاروالۍ ته زیات عواید تحصیل سوي دي. |
| ۲ | د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کېږي د ریهاشي نقشو وېزه کیدل | د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کېږي (۱۰۹) ریهاشي نقشې ډیزاین او وېزه سوي دي چې د ټکس له درکه عواید کندهار ښاروالۍ بانک ته تحویل سوي دي. | د عوایدو ازدياد او د پلان مطابق اعمار اجازه ورکول سوي ده |

| | | |
|--|---|---|
| د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کېني د تجارتي نقشې دیزاین او وېزه سوي دي چې د ټکس له درکه عواید کندهار ښاروالی بانک ته تحویل سوي دي. | د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کېني د تجارتي نقشو وېزه کیدل | ۳ |
| د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کېني د افغانستان د پخوانی پلازمینی(نارنج مانی) د یوه حصه چې د مدرسې د غیري قانوني اعمار چې د اعمار له پاره ئې هیڅ رسمي مدارک نلري کار جريان درلود چې د یادي موضوع د رویتیا له پاره ولایت مقام او ځيني نور ادارت په جريان کېني اچول سوي دي. | د نارنج مانی د حریم موضوع | ۴ |

د تنظیم او سرسبزی آمریت د پلان سویو فعالیتونو مفصل راپور، اجراءات او لاسته راوړني

| | | |
|--|---|---|
| د دی کثافتو دانتقال په نتیجه کېني په ښار کې دکثافتو په حجم کې کموالی راغلی دی | دتنظیم عمومی مدیریت په اندازه د (۳۹۶۲۵) متره مکعب کثافتات انتقال کړی دی | ۱ |
| د پلان مطابق هری ناحی ته (۴۰۰) تنه کاریکر په واک کی ورکول سوی دی چی هغوی دتنظیم او سرسبزی په برخه کېني کار کوی اود تنظیم او سرسبزی آمریت لخوا نظارت کیری | په پنځلسو ناحیو کېني په تعداد د (۷۵۰۰) تنه کاریکر د WFP همکاري موسیسی لخوا څخه دتنظیم او سرسبزی په برخه کی په کار گمارل سوی دی . | ۲ |
| د دی موترانو په واسطه په ښار کې هغه ساحی چی کثافتات یې دپروې مشخص کیری او کثافتات یې انتقالیری چی په څوارلسو ناحیو کی پلان کیری | به تعداد د (۱۷) عرادی دمترک موتران د یونیسف همکاري موسیسی لخوا څخه روزمره د کثافتو په ټولولو بوخت دی چی هر موتر دری دری پیری کوی چی مجموعه (۵۱) پیری کیری | ۳ |
| ددغو پاتابونوله جملی څخه د شهیدانو چوک عمومی پاتاب ، کابل بانک تر شکایر دروازی عمومی پاتاب ، موی مبارکی لاندی ساحه پاتاب تر فقیربابا کوخی پوری زیاتی ساحی پاکاری کړی او د ځینو ساحو کی کار جريان لری | دتنظیم عمومی مدیریت په حمل او ثور میاشتیو کی په اندازه د ۲۸ کیلومتره پاتابونه پاکاری کړی دی او هم یې د ځینو ساحو کار جريان لری | ۴ |

د سرسبزی مدیریت د پلان سویو فعالیتونو مفصل راپور، اجراءات او لاسته راوړني

| | | | |
|--|---|-------------------------------|---|
| دنیالکیو په ایښودلو او ښي روزني په نتیجه کېني په ښار کی د ککړي هوا په مخنیوي کی کموالی راغلی دی او د هوا په صافوالي او پاکوالي کی مثبت تغییرات راغلي . | دسرسبزی عمومی مدیریت د ۱۸ اتلس ټانکرانو په واسطه په تعداد (۳۸۵۱) پیرو د ښار مختلفو ساحو کی کوچنی نیالکی ، لویي درختي او گلدانونه اوبه سوي دي. | د سرسبزی آروند روزمره اجراءات | ۱ |
|--|---|-------------------------------|---|

| | | |
|--|--|---|
| په ښارکی هغه درختي چې د کورنو ، مارکیتونو ، دوکانو ، پیادرونو ، او په عمومی جادو کی ئې د پوچی کولو اړتیا لیدل کیری دپلان له مخی یې په دوامداره توگه پوچی کیری. | د سرسبزی عمومی مدیریت لخوا په تعداد د (۴۰۰۰) څلور زرو نوی نیالکی لکه گل کلاب ، ناچو ، نارنج ، بوتل برش په لویه عیدگاه کی ، د میدان هوایی سړک او د ښار په مختلفو ساحاتو کی ایښودل سوی دي. | ۲ |
|--|--|---|

د مارکیتونو د تنظیم او انکشاف آمریت د پلان سویو فعالیتونو مفصل راپور، اجراءات او لاسته راوړني

| | | |
|--|--|---|
| د روزمره اجراءاتو په خاطر د مارکیتونو د تنظیم آمریت لایحه ده | د اصنافو نرخونو کنترول ، د جوازونو کنترول او وزنونو کنترول | ۱ |
|--|--|---|

| | | |
|---|--|---|
| د ښار د ښکلا او نظم په نظر کې نیولو سره | د اصنافو ترتیب او تنظیم په تعین سویو ځایونو کې | ۲ |
| د ښاریانو د ضرر او تاوان څخه مخنیوی او د حفظ الصح مراعت | اصنافو او کسبه کارانو ته د ځایونو تعین ، د نرخونو کنټرول د وضعیت څخه باخبري د وزن کنټرول په دوکانونو کې | ۳ |
| چی د اولس د هوساینې لپاره ذکر سوي فعالیتونه د ښاروالی ریاست مربوط د نورو امریتونو سره په ګډ تفاهم ترسره سويدي | په ښار کې د تاریخ تیرو اجناسو د مخنیوي لپاره کمپاینونه ، په ښار کې د عامه نظم د ترتیب لپاره کمپاینونه او ټول اداري کارونه د مقام د هدایت مطابق | ۴ |
| د ښاروالی د محصولاتو د لوړولو په منظور. | د عامه سکتورونو د مشارکت ترویج د اقتصادي پیاوړتیا او د یو تجارتي بستر برابرول د تجارانو د تشویق لپاره | ۵ |

عمده ستونزي!

| شماره | عمده ستونزي | وراندیزونه/ حل لاری |
|-------|---|--|
| ۱ | د روان کال دوچکالی په خاطر داوبو د شدید کمښت سره مخ یو. داچی دکندهار ولایت یو گرم ولایت دی او گرمی یې نسبت ځینو ولایتونو ته زیاته ده په دې خاطر دنیالکیو خوروبولو لپاره داوبو ټانکرانو ته شدید ضرورت لیدل کیږی. | داچراټو دحل په موخه یی د ښاروالی مقام ته وړاندیزونه کول. |
| ۲ | دنیالکیو په روزنه کی دعامه پوهاوی نشتون. | دمحترم مقام څخه مو هیله ده چی په دی هکله پروگرامونه په لاره واچوی ترڅو ښاریان د نیالکیو په روزنه اوساتنه کښی اگاهی ترلاسه کری. |
| ۳ | د خلکو د عکس العامل سره مخ کیدل. | د منظم پلان له مخي فعالیت تر سره کول دي. د خلکو د غوښتنې په نظر کې نیولو سره مخ ته تلل. |

غوښتنې!

ده د نشت

خلگ باید د ښاروالی ریاست سره همکاره وي.

د ښاروالی داخل او بهر اداري باید همپرغي او په ګډه کارونه ترسره کړي او مشکلاتو ته د حل لاره پیداکړي.

په درنښت
6

احمدجاوید (میوندي)

د تخنیکي اومسلکي چارو رئیس